

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Jasionce, droga gminna "Przylasek"

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Jasionce, droga gminna "Przylasek"					
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		125 * 2,90	m2	362,500	
				RAZEM	362,500
2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
		125 * 2,90	m2	362,500	
				RAZEM	362,500
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz. 1	m2	362,500	
				RAZEM	362,500
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		poz. 1	m2	362,500	
				RAZEM	362,500
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		poz. 1	m2	362,500	
				RAZEM	362,500
6	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- przez analogie poboczne drogi obustronne	m2		
		125 * 0,25 * 2	m2	62,500	
				RAZEM	62,500