

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Wietrznie dz. 315/1

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Wietrznie dz. 315/1					
1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
		178 * 2,70	m2	480,600	
				RAZEM	480,600
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		178 * 2,70	m2	480,600	
				RAZEM	480,600
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		178 * 2,50	m2	445,000	
				RAZEM	445,000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		poz. 3	m2	445,000	
				RAZEM	445,000
5	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- przez anaogię pobocze drogi Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- przez analogię pobocze drogi 0,25mx2	m2		
		178 * 0,25 * 2	m2	89,000	
				RAZEM	89,000